

## 皖西中学看台及篮球场维修改造工程-做法交底

序号	项目名称	做法	单位	工程量
<b>篮球场修缮</b>				
1	铲除原面层	1、铲除原硅PU面层 2、垃圾清理外运	m2	2269.62
2	新建硅PU地面	1、进行硅PU面层施工，每层涂刷厚度为1mm, 完工总厚度为8mm 2、满足相关规范要求	m2	2269.62
3	地面清理及破损混凝土基层修补	1、铲除后地面清理及破损混凝土基层修补（总面积2269.62m2） 2、修补后打磨，使表面牢固，无凹凸现象，表面无起砂 3、垃圾清理外运	项	1
<b>体育看台修缮</b>				
4	铲除原面层	1、铲除原硅PU面层及看台侧面面层。 2、垃圾清理外运	m2	1185.3
5	新建硅PU地面	1、进行硅PU面层施工，每层涂刷厚度为1mm, 完工总厚度为3mm 2、满足相关规范要求	m2	1002.42
6	看台侧面刷油漆	1、看台侧面刷油漆（双组份聚氨酯油漆），外墙专用腻子两遍，刷漆不低于两遍 2、满足相关规范要求	m2	182.88
7	看台地面清理及破损混凝土基层修补	1、铲除后地面清理及破损混凝土基层修补（总面积1002.4m2） 2、修补后打磨，使表面牢固，无凹凸现象，表面无起砂 3、满足相关规范要求	项	1
8	原有看台破损墙面修复	1、铲除后墙面清理及破损粉刷层修补（总面积182.88m2，包括墙体与看台交界处裂缝修补） 2、修补后打磨，使表面牢固，无凹凸现象，表面无起砂 3、基层刷墙固一遍 4、满足相关规范要求	项	1

交底单位：

交底日期：



2025.4.26